



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2 (МТП-оп.23)	20	АВВГ 4х50
2	Ф.2 (оп.23-29)	143	А-70
3	Ф.2 (оп.29-48А)	120	СИП 4х50
4	Ф.2 (оп.48а-53а,29-33-60,30-80а,)	840	А-25
5	Ф.2 (оп.60-63)	100	2А-25+2А-16
6	Ф.2 (оп.32-38)	170	А-35
7	Ф.3 (оп.68-81)	520	А-50
8	Ответвления к домам	1380	СИП 2х16, А-16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1950
1.1	В т.ч. кабель	20
1.2	В т.ч. СИП	180
1.3	абоненских ВЛ	1080
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	97
3	В т.ч. абонентских	29
4	Однофазные ввода	77
5	В т.ч. абонентских	8
6	Трехфазные ввода	5
7	В т.ч. абонентских	5
8	Количество светильников	9

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-101 Костино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	27.10.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	27.10.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	27.10.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	27.10.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись