



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,931
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,931
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего СРЭС	51
3	Опор абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.16)	518	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (МТП-оп.43)	413	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-726 Тульчино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	Инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись