



| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 3807 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 3807 |
| 1.3 | абонентских ВЛ | |
| 1.4 | абонентских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 130 |
| 3 | В т.ч. абонентских | |
| 4 | Однофазные вводы | 70 |
| 5 | В т.ч. абонентских | |
| 6 | Трехфазные вводы | 9 |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина км | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.1(БМКТП-оп.55) | 1,626 | СИП 2 3х95+1х95 |
| 2 | Ф.2(БМКТП-оп.85) | 1,262 | СИП 2 3х95+1х95 |
| 3 | Ф.2(оп.76-оп.79) | 0,096 | СИП 2 3х50+1х54,6 |
| 4 | Ф.3(БМКТП-оп.104) | 0,6 | СИП 2 3х95+1х95 |
| 5 | Ф.3(оп.98-126) | 0,118 | СИП 4х50 |
| 6 | Ф.3(оп.127-130) | 0,105 | СИП 4х70 |
| 7 | (БМКТП-оп.141) | 0,267 | СИП-2 3х95+1х95 |
| 8 | Ответвления к домам | 2,6 | СИП 2х16,4х16 |

082-9931869

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-187 Подмоклово СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казakov С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Рожков В.М. | | |
| Проверил | гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | инженер | Хромова М.Ю. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |