



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф. Левый (МТП-оп.1)	200	КРТП-35
2	Ф. Левый (оп.1-оп.5-оп.34)	966	A-50
3	Ф.Левый(оп.5-оп.11)	187	A-35
4	Ф.Правый(оп.35-оп.38)	111	A-35
5	Ф. Правый(МТП-оп.35)	170	КРТП-35
6	Ф. Правый(оп.35-оп.62)	242	A-35
7	Ф. Правый(оп.35-оп.53)	440	A-35
8	Ответвления к домам	880	СИП 2х16, СИП 4х16, A-16, A-25

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2316
1.1	В т.ч. кабель	370
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	240
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	83
3	В т.ч. абонентских	26
4	Однофазные ввода	52
5	В т.ч. абонентских	10
6	Трехфазные ввода	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-102 Мартыаново СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	01.04.14	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	01.04.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	01.04.14	
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.	01.04.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись