

Nº	Общие сведения				
1	Протяженность всего (СРЭС)	2015			
1.1	В т.ч. кабель	115			
1.2	В т.ч. СИП	660			
1.3	абоненских ВЛ				
1.4	абоненских КЛ				
2	Опор всего	59			
3	В т.ч. абонентских	4			
4	Однофазные ввода	30			
5	В т.ч. абонентских	7			
6	Трехфазные ввода	12			
7	В т.ч. абонентских	11			
8	Количество светильников				

Ведомость участков						
Nº	Участок, № опор					
1	Ф.1, 2 (МТП-оп.1)	40	СИП 4х70			
2	Ф.1(оп.1-12)	440	3A-50+1A-35			
3	Ф.1(оп.12-23)	520	A-50			
4	Ф.1(оп.12-13)	40	СИП 2х16			
5	Ф.1(оп.12-12a- 14)	80	A-35			
6	Ф.2(КТП-оп.1)	40	СИП 4х70			
7	Ф.2(оп.1-6)	200	3A-50+1A-35			
8	Ф.2(КТП-оп.48)	540	СИП 2А 3х95+1х95			
9	Ф.3(КТП-оп.24)	115	АСБ-1 4х120			
10	Ответвления к домам	460	А-16,А-25,СИП			

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-417 Лукьяново СРЭС

						Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись	
Внесение изменений в схему				Утвердил	и.о.начальника	Акованцев А.И.				
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
						Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
						Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		